

Утверждаю

Директор МУП «Электротепловые сети»

уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)

В.М. Черный

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"  
М.П.

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/ теплоснабжения

в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Постановление № 48/63 от 29.10.2020г.

[illegible]

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								(2021 год/ II кв.)				уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документа	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной пос.Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области	2021	2021	2021	0%	343,639	339,008	169,504	2,720	166,784	166,784			166,784	При проведении конкурсных процедур была подана жалоба в ФАС, что привело к увеличению сроков конкурсных процедур и как следствие изменение срока начала реализации проекта

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2021 год/ II квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	169,504	2,720	166,784	98%	При проведении конкурсных процедур была подана жалоба в ФАС, что привело к увеличению сроков конкурсных процедур и как следствие изменение срока начала реализации проекта
А.	Собственные средства, в т. ч.:	38,380	0,000	38,380	100%	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение			0,000		
А.2.	Амортизационные отчисления	38,380		38,380	100%	
А.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000		
А.3.1	Наименование источника			0,000		
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
Б.1.	Кредиты			0,000		
Б.2.	Займы			0,000		
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000		
Б.3.1	Наименование источника			0,000		
В.	Бюджетное финансирование	31,536		31,536	100%	
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	99,589	2,720	96,868	97%	
Г.1.	Фонд ЖКХ	99,589	2,720	96,868	97%	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>			0,000		
Е.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>			0,000		