

Утверждаю

Директор МУП «Электротепловые сети»

(подпись)

муниципальное
предприятие
"ЭЛЕКТРО-
ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ"

В.М. Черный

М.П.

ОТЧЕТ МУП «Электротепловые сети»
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

за 3-й квартал 2021г.
за 2021 год
« 06 » октября 2021 г.
(дата составления)

в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Постановление №

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Постановление № 48/63 от 29.10.2020г.

[illegible]

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²				Причины отклонений
						полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
			(2021 год/ III кв.)					уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документа	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			прочее (указать)			
			план ³	факт ⁴											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной пос.Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области	2021	2021	2021	0%	343,639	339,008	254,256	105,001	149,255	149,255			149,255	При проведении конкурсных процедур была подана жалоба в ФАС, что привело к увеличению сроков конкурсных процедур и как следствие изменение срока начала реализации проекта

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2021 год/ II квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	254,256	105,001	149,255	59%	При проведении конкурсных процедур была подана жалоба в ФАС, что привело к увеличению сроков конкурсных процедур и как следствие изменение срока начала реализации проекта
А.	Собственные средства, в т. ч.:	57,569	33,297	24,271	42%	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение			0,000		
А.2.	Амортизационные отчисления	57,569	33,297	24,271	42%	
А.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000		
А.3.1.	Наименование источника			0,000		
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
Б.1.	Кредиты			0,000		
Б.2.	Займы			0,000		
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000		
Б.3.1.	Наименование источника			0,000		
В.	Бюджетное финансирование	47,305		47,305	100%	
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	149,383	71,704	77,679	52%	
Г.1.	Фонд ЖКХ	149,383	71,704	77,679	52%	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵			0,000		
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵			0,000		